



FECHA DE PRESENTACION AL CDGRD DE C/MARCA PAE:

DIA: 9  
MES: DICIEMBRE  
AÑO: 2021

NOMBRE DEL GOBERNADOR: NICOLÁS GARCÍA BUSTOS



RESPONSABLE CDGRD - C/MARCA: PRESIDENTE DEL CDGRD Y GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA NICOLAS GARCIA BUSTOS

REVISÓ CDGRD: DIRECTORA UAEGRD: GINA LORENA HERRERA PARRA  
SUBDIRECTORA DE MANEJO DEL RIESGO: ANGELICA HERRERA E.

OBJETIVO GENERAL:

DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.384 del 2 de Noviembre de 2021, DECRETO 119 DEL 29 DE ABRIL DE 2022

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO - CUNDINAMARCA DECRETO No.384 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021, DECRETO 119 DEL 29 DE ABRIL DE 2022

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO	LINEA DE INTERVENCIÓN	CODIGO ACTIVIDAD (PLANEACIÓN NOS DA EL CODIGO CUANDO HAGA EL AVANCE)	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	NÚMERO META PDD VINCULADA	ENTIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO						CRONOGRAMA												
										RECURSOS ORDINARIOS			RECURSOS EXTRAORDINARIOS			TOTAL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
										PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	DONACIONES	GESTIÓN	GOBIERNO NACIONAL													

TIPO DE RECURSOS	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR	TOTAL POR TIPO DE RECURSOS
ORDINARIOS	PROPIOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$ 22,876,546,627	\$ 22,876,546,627
EXTRAORDINARIOS	DONACIONES GESTIÓN GOBIERNO NACIONAL	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22,876,546,627</b>	<b>\$ 22,876,546,627</b>

FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR FASE
RESPUESTA	AYUDA HUMANITARIA	6,408,405,011	21,461,113,971
	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA FISICA	-	
	INCENTIVOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS	6,008,666,800	
	INFRAESTRUCTURA CONTENCIÓN FISICA	585,000,000	
	INTERVENCIÓN PUENTE VEHICULARES	2,100,000,000	
	ATENCIÓN MAQUINARIA AMARILLA	7,008,468,220	
REHABILITACIÓN	ATENCIÓN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y	1,240,573,940	1,415,432,656
	INFRAESTRUCTURA CONTENCIÓN FISICA	580,000,000	
	REHABILITACION PUENTE VEHICULARES	230,000,000	
	INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y	605,432,656	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22,876,546,627</b>	<b>\$ 22,876,546,627</b>

ENTIDAD	VALOR	RESPUESTA	REHABILITACIÓN	RECUPERACIÓN
UAEGRD	8,350,392,011	8,350,392,011		
ICCIJ	1,960,000,000	1,150,000,000	810,000,000	
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	6,008,666,800	6,008,666,800		
UNGRD	4,711,481,220	4,711,481,220		
DIC	1,946,008,596	1,240,573,940	605,432,656	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,876,546,627</b>	<b>\$ 21,461,113,971</b>	<b>\$ 1,415,432,656</b>	<b>\$ 0</b>

OBJETIVO GENERAL		Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Especifico del 9 de Diciembre de 2021, donde se determinó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitacora donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.								
No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
MESAS DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PLANEACION, OFICINA DE CONTROL INTERNO, UAEGRD, ICCU, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EPC	2021/12/20					SE AJUSTARON LA REDACCIÓN, EL INDICADOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA EN ALGUNAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABA BIEN DEFINIDAS (PARA PODER MEDIR EL AVANCE, DE UNA MANERA MAS PRECISA), SE MODIFICÓ EL CRONOGRAMA DE ALGUNAS ACTIVIDADES TAMBIÉN				SE INCLUYEN EN ESTA BITÁCORA, PERO NO SE CONSIDERAN COMO UN CAMBIO, SINO COMO AJUSTES, QUE FACILITAN MÁS EL ROL DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, AVANCE Y EVALUACIÓN DEL PAE, NINGÚN VALOR FUE AJUSTADO. SE DEJA LA ANOTACIÓN PARA TENER TRASABALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAE
1	28/12/2021	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS (KITS DE MERCADO), KIT DE ASEO Y KITS DE COCINA, TEJAS Y TANQUES	SE ADICIONAN ELEMENTOS A LAS AYUDAS HUMANITARIAS: HOYADORES CON CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS Y COLCHAS SENCILLAS. QUEDANDO LA ACTIVIDAD ASÍ: ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADORES CON CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS, Y COLCHONES SENCILLAS. Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE 12981 A 13797, Y SE MODIFICA EL VALOR DE \$1.117.000.000 A \$1.167.776.867	1.117.000.000	31/12/2021	31/12/2021	
2	28/12/2021	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR VALOR, PASA DE : \$1.050.000.000 A \$796.086.692	1.050.000.000	31/12/2021	31/12/2021	
3	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADOR CON CABO, CABALLETE FIJO, COLCHONETA, Y COLCHAS SENCILLAS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR VALOR, PASA DE : \$1.167.779.867 A \$1.167.741.522, Y SE MODIFICA LAS CANTIDADES A ENTREGAR DE 13797 A 13654	1.167.776.867	25/02/2022	25/02/2022	
4	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PASA DE \$796.086.692 A \$885.762.424, SE MODIFICAN LAS CANTIDADES PASAN DE 43 A 34 (LOS MUNICIPIOS QUE QUEDAN EN LA URGENCIA MANIFIESTA SON SOLO 34)	796.086.692	25/02/2022	25/02/2022	
5	21/02/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UNGRD	KITS DE ALIMENTOS, DE ASEO Y DE COCINA, ENTREGADOS Y COLCHONETAS Y FRAZADAS ENTREGADAS	SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CANTIDAD A ENTREGAR, DE 29500 QUEDA EN 16589	2.207.720.000	25/02/2022	25/02/2022	
6	22/02/2022	RESPUESTA	INCENTIVOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ENTREGAR INSUMOS A LOS PRODUCTORES AFECTADOS, COMO RESULTADO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL "FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS AFECTADOS POR SITUACIÓN DE DESASTRE, CALAMIDAD O EMERGENCIA A NIVEL MUNICIPAL" QUE HAN TENIDO PERDIDAS AGROPECUARIAS LAS CUALES DEBEN SER PUNTUALES DEL SECTOR, DONDE SE ANEXAN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AFECTADO, QUE SEAN REPORTADAS Y AVALADAS POR LOS CONSEJOS	SE MODIFICA EL NÚMERO DE CANTIDADES A ENTREGAR DE 5490 BENEFICIARIOS A 4236, Y SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD SE REDUCE DE \$1.500.000.000 A \$1.499.666.800	1.500.000.000	25/02/2022	25/02/2022	
7	22/02/2022	RECUPERACIÓN	REACTIVACIÓN ECONOMICA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACILITAR UN INSTRUMENTO QUE PERMITA ACCEDER A MECANISMOS DE SEGUROS AGROPECUARIOS, DIRIGIDOS A LOS AGRICULTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA	SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON LO JUSTIFICA LA ENTIDAD, LO ANTERIOR, YA QUE ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.	5.000.000.000	25/02/2022	25/02/2022	
8	22/02/2022	RECUPERACIÓN	REACTIVACIÓN ECONOMICA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FACILITAR MECANISMOS PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE CREDITO AGROPECUARIO COMO INSTRUMENTO DE REACTIVACIÓN A LAS INVERSIONES AGROPECUARIAS	SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON LO JUSTIFICA LA ENTIDAD, LO ANTERIOR, YA QUE ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.	3.000.000.000	25/02/2022	25/02/2022	
9	31/03/2022	RESPUESTA	ATENCIÓN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EPC	APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA CON EL PRÉSTAMO DE CARROTANQUES.	SE INCREMENTA EL VALOR DE \$ 373.087.790 ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD A \$ 460.229.576. EL CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD	373.087.087	1/04/2022	1/04/2022	

OBJETIVO GENERAL Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Especifico del 9 de Diciembre de 2021, donde se determinó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitacora donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
10	31/03/2022	RESPUESTA	ATENCIÓN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EPC	APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR INUNDACIÓN Y REBOSE DE ALCANTARILLADOS, CON EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SUCCIÓN PRESIÓN.	SE INCREMENTA EL VALOR DE \$ 373.087.790 ASIGNADO PARA CADA ESTA ACTIVIDAD A \$690.344.364 EL CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD	373,087,087	1/04/2022	1/04/2022	
11	08/04/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ENTREGAOS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	SE INCLUYE NUEVA ACTIVIDAD:LA ENTREGA DE LOS KITS SE AUMENTÓ YA QUE LA TEMPORADA DE LLUVIAS NO HA PARADO, LOS MUNICIPIOS HAN AGOSTA SUS RECURSOS MUNICIPALES Y POR ELLO ES QUE SE DECLARARON LA CALAMIDAD PÚBLICA, HASTA LA FECHA ALREDEDOR DE 28 MUNICIPIOS TIENEN SU DECRETO DE CALIDAD LO CUAL NOS GENERA UNA ALERTA DE QUE LOS MUNICIPIOS NECESITAN SER ATENDIDOS, CON ESTE KITS DE INVIERNO SE TIENE LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA PRIMERA RESPUESTA A LA COMUNIDAD AFECTADA, YA QUE CON SUS ELEMENTOS LOS CUERPOS OPERATIVOS O LAS MISMAS ALCALDÍAS VAN A ATENDER LA CAPACIDAD DE ATENDER LAS EMERGENCIAS, YA SEA POR DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES, GRANIZADAS E INCLUSO VENDAUALES, ADICIONAL SE LE DA CUMPLIMIENTO A LA META 317 DE LA UAEGRD LA CUAL ESTABLECE QUE SE DEBEN ATENDER AL 100% LAS SOLICITUDES, AL MOMENTO SE TIENEN 20 SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS PARA QUE SE LES ATIENDA CON EL EQUIPO DE HERRAMIENTAS, YA QUE TAMBIÉN CABE RECORDAR QUE LAS LLUVIAS VAN A SEGUIR Y EN ESTOS MESES SE VAN A INCREMENTAR.	549,589,040	08/04/2022	08/04/2022	
12	13/04/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ENTREGAOS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS	EN EL PROCESO CONTRACTUAL SE MODIFICAN EL VALOR DE \$549.589.040 A \$478.670.600	549,589,040	13/04/2022	13/04/2022	
13	13/04/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: TEJAS DE ZINC, TEJAS FIBROCEMENTO, TANQUES PLÁSTICOS 500 LTS, KITS DE COCINA, TUBOS DE CEMENTO Y TUBOS DE PVC ALCANTARILLADO	SE INCLUYE ACTIVIDAD, YA QUE LA TEMPORADA DE LLUVIAS NO HA PARADO, LOS MUNICIPIOS HAN AGOSTA SUS RECURSOS MUNICIPALES Y POR ELLO ES QUE SE DECLARARON EL CALAMIDAD PÚBLICA, HASTA LA FECHA ALREDEDOR DE 28 MUNICIPIOS TIENEN SU DECRETO DE CALAMIDAD LO CUAL NOS GENERA UNA ALERTA DE QUE LOS MUNICIPIOS NECESITAN SER ATENDIDOS	952,989,273	13/04/2022	13/04/2022	

OBJETIVO GENERAL		Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Especifico del 9 de Diciembre de 2021, donde se determinó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitacora donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.								
No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
14	13/04/2022	RESPUESTA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA FISICA	ICCU	RECONSTRUCCIÓN NFRAESTRUCTURA HIDRAULICA FISICA	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	35,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
15	13/04/2022	RESPUESTA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA FISICA	ICCU	CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRAULICA VÍA UBALA - PALOMAS - MAMBITA - MEDINA SECTOR INSPECCIÓN MAMBITA	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	210,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
16	13/04/2022	RESPUESTA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA FISICA	ICCU	CONSTRUCCIÓN BOX COLBERT SECTOR LA TRAMPA VÍA ARBELAEZ - SAN BERNARDO	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	120,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
17	13/04/2022	RESPUESTA	INFRAESTRUCTURA CONTENCIÓN FISICA	ICCU	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LA CURVA VÍA ZIPAQUIRA - PACHO	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	325,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
18	13/04/2022	RESPUESTA	INFRAESTRUCTURA CONTENCIÓN FISICA	ICCU	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VÍA FUSAGASUGÁ - TIBACUY	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	160,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
19	13/04/2022	RESPUESTA	INFRAESTRUCTURA CONTENCIÓN FISICA	ICCU	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES ESQUINAS VÍA TRANSVERSAL SISGA - MANTA	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	215,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
20	13/04/2022	RESPUESTA	ATENCIÓN MAQUINARIA AMARILLA	ICCU	ATENCIÓN MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TERRACEO, RETIRO MATERIAL DE CORDON PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO A EL TRAMO AFECTADO SECTOR EL CHALET	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHÍCULOS.	150,000,000	13/04/2022	13/04/2022	

OBJETIVO GENERAL		Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Especifico del 9 de Diciembre de 2021, donde se determinó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitacora donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.								
No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
21	13/04/2022	RESPUESTA	ATENCIÓN MAQUINARIA AMARILLA	ICCU	ATENCIÓN MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA A DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE VÍAS IMPORTANTES EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHICULOS.	33,875,100	13/04/2022	13/04/2022	
22	13/04/2022	REHABILITACIÓN	INFRAESTRUCTURA CONTENCIÓN FISICA	ICCU	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES SECTOR EL CHALET VÍA MUNICIPIO DE GUASCA - MUNICIPIO JUNIN	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHICULOS.	100,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
23	13/04/2022	REHABILITACIÓN	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULARES	ICCU	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABALES, EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE MURCA (MUNICIPIO DE LA PALMA) HACIA EL MUNICIPIO DE EL PEÑON	SE EXCLUYE LA ACTIVIDAD, DADO QUE EL PLAN DE ACCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA INVERNAL HA TENIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL FORMULADO INICIALMENTE, DEBIDO A QUE SE HAN PRIORIZADO NUEVAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN MAQUINARIA QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO REHABILITAR Y DAR TRANSITABILIDAD TANTO A PERSONAS COMO A VEHICULOS.	560,000,000	13/04/2022	13/04/2022	
24	27/04/2022	RESPUESTA	ATENCIÓN EN MAQUINARIA AMARILLA	UAEGRD	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA EN SITIO Y OPERACIÓN DE LA MISMA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS	SE INCLUYE ACTIVIDAD	2,799,850,500	29/04/2022	29/04/2022	
25	28/04/2022	RESPUESTA	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS	UAEGRD	ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL A LOS MUNICIPIOS (FASE 2)	SE MODIFICA CANTIDADES DE 20 A 30 Y SE MODIFICA EL VALOR DE \$478670600 A \$718.005.900 ( EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE SURTEN ESTOS CAMBIOS)	478,670,600	29/04/2022	29/04/2022	
26	03/05/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: TEJAS DE ZINC, TEJAS FIBROCEMENTO, TANQUES PLÁSTICOS 500 LTS., KITS DE COCINA, TUBOS DE CEMENTO Y TUBOS DE PVC ALCANTARILLADO	SE MODIFICA ACTIVIDAD, POR CUANTO SE ADICIONA EL CONTRATO INICIAL, SE AUMENTAN LAS CANTIDADES DE 12843 A 19059 Y SE INCREMENTA EL VALOR DE \$952.989.273 EN \$476.494.636 PARA UN VALOR TOTAL DE \$1.429.483.909	952,989,273	6/05/2022	6/05/2022	
27	03/05/2022					SE AMPLIA EL CRONOGRAMA DEL PAE, DE ACUERDO CON EL DECRETO 119 DEL 29 DE ABRIL DE 2022, POR EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCAREALIZADA MEDIANTE EL DECRETO 384 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, HASTA NOVIEMBRE DE 2022		6/05/2022	6/05/2022	
28	11/05/2022	RESPUESTA	AYUDA HUMANNITARIA	UAEGRD	ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: TEJAS DE ZINC, TEJAS FIBROCEMENTO, TANQUES PLÁSTICOS 500 LTS., KITS DE COCINA, TUBOS DE CEMENTO Y TUBOS DE PVC ALCANTARILLADO	SE MODIFICA ACTIVIDAD, POR CUANTO SE ADICIONA EL CONTRATO INICIAL, DE \$952.989.273 EN \$476.185.892 PARA UN VALOR TOTAL DE \$1.429.175.165, SE DISMINUYE EL VALOR DE LA ADICIÓN EN EL PROCESO CONTRACTUAL	1,429,483,909	13/05/2022	13/05/2022	
29	20/05/2022	RESPUESTA	INCENTIVOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ENTREGAR INSUMOS A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE HAN TENIDO PERDIDAS POR LA OLA INVERNAL PRESENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PREVIO DILIGENCIAMIENTO DEL "FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS AFECTADOS POR SITUACIÓN DE DESASTRE, CALAMIDAD O EMERGENCIA A NIVEL MUNICIPAL", DONDE SEAN AVALADAS POR LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CMGRD, Y QUE HAYAN DECRETADO LA CALAMIDAD PÚBLICA, EN LOS EVENTOS Y CONDICIONES RELACIONADAS EN EL DECRETO 083 DEL 25 DE MARZO DE 2022	SE INCLUYE ACTIVIDAD, CORREO DEL 19 DE MAYO DE 2022 DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4,509,000,000	20/05/2022	20/05/2022	
30	28/05/2022				SE ACTUALIZAN DATOS DEL PLAN DE AYUDAS HUMANITARIAS, CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD 4101	SE ACTUALIZAN DATOS DEL PLAN DE AYUDAS HUMANITARIAS, CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD 4101		28/05/2022	28/05/2022	

**OBJETIVO GENERAL** Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Especifico del 9 de Diciembre de 2021, donde se determinó que el PAE, podría ser modificado en esta Bitacora donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

No. Modificación	FECHA DE MODIFICACIÓN	FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MODIFICACIÓN REALIZADA	VALOR	FECHA DE ENVÍO A CONTROL INTERNO	FECHA DE ENVÍO A PLANEACIÓN	OBSERVACIÓN
31	3/06/2022	RESPUESTA	ATENCIÓN MAQUINARIA AMARILLA	UAEGRD	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA EN SITIO Y OPERACIÓN DE LA MISMA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS	SE ADICIONA EL CONTRATO POR UN VALOR DE \$1.349.856.500, PARA UN VALOR TOTAL DE \$4.149.707.000, SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD VA SOLO HASTA AGOSTO, Y LAS CANTIDADES PROGRAMADAS SE MODIFICAN DE 90 A 130.	2,799,850,500	3/06/2022	3/06/2022	